

**Diese Checkliste hilft Ihnen**, bei der Arbeit an Ihrem Projekt den Überblick zu behalten und neben den reinen Aufbauschritten die wichtigsten Punkte bei ihrer Umsetzung zu beachten.

Lesen Sie daher diese Liste vorab durch. Tipp: Dokumentieren Sie die einzelnen Bauschritte Ihres Projektes - zum Beispiel die später nicht mehr sichtbaren Fundamente - fotografisch und machen Sie sich Notizen.

- Baurechtliche und örtliche Vorschriften wurden bei der Planung berücksichtigt, Anzeige- und/oder Genehmigungspflichten wurden beachtet
- Montageanleitung wurde erhalten und durchgelesen (den aktuellen Stand finden Sie unter traumgarten.de)
- Ware wurde geprüft und korrekt zwischengelagert
- Sachkundige von anderen Gewerken wurden in die Planung mit einbezogen
- Elemente/Profile wurden nach Optik vorsortiert
- Schraubverbindungen wurden vorgebohrt
- Angegebene Maße wurden eingehalten (Bodenabstand, Pfosten-Zwischenmaß)
- Fundamente in Größe und Qualität wurden passend zur Bodengüte berücksichtigt
- Befestigung der Aufschraub-Bodenanker wurden nach dem Stand der Technik vorgenommen
- Für die Montage wurde die empfohlene max./min. Temperatur berücksichtigt
- Pfosten wurden lotrecht gesetzt
- Eventuelle Schutzfolien wurden abgezogen
- Passende Elementhalter wurden korrekt platziert, bei Klemm-Systemen wurden die Dichtungen entsprechend verarbeitet
- Die passenden Drehmomente bei der Befestigung wurden eingehalten
- Profile, Abdeckleisten und Pfostenkappen wurden korrekt angeordnet bzw. fixiert



Tag der ersten Grundreinigung \_\_\_\_\_ Tag der Fertigstellung \_\_\_\_\_

Für den Auftraggeber \_\_\_\_\_ Für den Auftragnehmer \_\_\_\_\_

